

INFORME ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

D. Luis Miguel Ferrer Téllez, Técnico Titulado, en representación de la empresa **EUROCONTROL, S.A.**, Entidad de Inspección y Garantía de Calidad.

INFORMA:

Que la instalación revisada presenta las siguientes características:

- TIPO DE INSTALACIÓN : GARAJE PÚBLICO(LPC)
- TITULAR : EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE BOADILLA
- C.I.F.- : A81755191
- EMPLAZAMIENTO : PLAZA DE LA CONCORDIA, S/N – 28660 –
BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Se exponen a continuación las partes más significativas de la instalación con los defectos encontrados, y se califica la instalación, teniendo en cuenta que el presente informe no tiene carácter reglamentario pero se ha realizado bajo los mismos criterios que las inspecciones marcadas en el REBT.

Realizada la revisión a la instalación anteriormente citada, con fecha 15/07/2.015, ésta cumple las prescripciones exigidas por la reglamentación en materia de Baja tensión, perteneciente al RBT (Real decreto 842/2002) , salvo las posteriormente citadas en el capítulo de “defectos”.

COMPROBACIONES Y MEDICIONES:COMPROBACIONES VISUALES

- Interruptor general automático.
- Relación entre las intensidades de las protecciones magnetotérmicas y las secciones de los conductores correspondientes.
- Protección contra contactos directos.
- Protección contra contactos indirectos de todos los circuitos.
- Puesta a tierra de cuadro eléctrico
- Indicaciones de todos y cada uno de los circuitos.
- Alumbrado de emergencia sobre cuadros y camino de evacuación

DEFECTOS:

- Se observa que la mayoría del alumbrado de emergencia de la instalación no funciona.
- Se observan diferenciales con sobrecarga sin protección magnetotérmica.
- Se observan líneas de alimentación a circuitos secundarios sin protecciones magnetotérmicas ni diferencial.

Y para que conste, se extiende el presente informe en Madrid a 20 de Julio de 2015

Fdo. LUIS MIGUEL FERRER TÉLLEZ

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

